

2016 оны их, урсгал засварын ажлын явцын мэдээ

2016.07.25

Харьяа газрын нэр	Их засвар							Урсгал засвар				Нийт	
	Ажлын тоо	Зарцуулах хөрөнгө сая.төг	Зураг, төсөвт ажил		Материаль худалдан авах ажил		Ажлын явц (%) -аар	Ажлын тоо	Зарцуулах хөрөнгө сая.төг	Хийгдэж байгаа ажлын тоо	Ажлын явц (%) -аар	Ажлын тоо	Зарцуулах хөрөнгө сая.төг
			Ажлын тоо	Хийгдэж байгаа ажлын тоо	Ажлын тоо	Хийгдэж байгаа ажлын тоо							
Баруун түгээх төв	8	276.6	5	5	3	1	100%	31	244.9	24	92%	39	521.5
Зүүн түгээх төв	7	238.2	4	4	3	1	82%	37	189.8	29	90%	44	428.0
Төвийн түгээх төв	6	276.7	5	5	1	1	100%	64	185.9	56	97%	70	462.6
ХҮТ-1	4	51.0	1	1	2	2	100%	19	47.5	16	100%	23	98.5
ХҮТ-2	6	51.7	3	3	3	1	90%	23	28.3	19	79%	29	80.0
ХҮТ-3	6	61.6	1	1	5		98%	8	22.3	6	94%	14	83.9
ХҮТ-4	4	66.1			4	1	75%	13	41	9	100%	17	107.1
ХҮТ-5	7	43.9	1	1	6	1	75%	14	35	8	100%	21	78.9
ХҮТ-6	6	77.1	1	1	4	1	88%	7	32.7	3	100%	13	109.8
ХҮТ-7	3	51.2	2	2	1	1	100%	28	35.18	26	100%	31	86.4
ХҮТ-8	4	40.9			4	2	80%	16	53	10	100%	20	93.9
ХҮТ-9	3	19.8			3	2	83%	15	44.6	13	91%	16	64.4
ХҮТ-10	6	107.8			6	1	100%	23	32.8	19	91%	29	140.6
ХҮТ-11	5	35.9	1	1	4	1	92%	15	36.3	13	94%	20	72.2
ХҮТ-12	7	61.4	2	2	5	1	100%	25	25.4	20	97%	32	86.8
ХҮТ-13	4	48.0	1	1	3		95%	14	30.3	9	93%	14	78.3
ХҮТ-14	5	161.2	2	2	3		81%	17	47.1	12	97%	22	208.3
ХҮТ-15	4	72.0	2	2	2	1	100%	15	24.1	10	93%	19	96.1
ХҮТ-16	4	55.8	2	2	2	1	100%	18	66	13	92%	22	121.8
ОСНААУГ	2	100.0	3	3			100%	8	90.1	8	90%	10	190.1
Нийт	101	1897.1	36	36	64	19	92%	410	1311.9	323	95%	505	3209.0

Хянасан: ОСНААУГ-ын Техникийн бодлогын хэлтсийн дарга

Ш.Цэдэндамба

Нэгтгэсэн: ОСНААУГ-ын Техникийн бодлогын хэлтсийн Засвар ашиглалтын инженер

Ц.Жаргал

138972	40
139062	65
139155	45
139249	50

139012
139127
139200
139299